

OTTEN
 Fußbodentechnik
 Leihbühl 25
 33165 Lichtenau
 Tel. (05295) 997680
 Fax (05295) 9976810
 Büro Höxter
 Tel (05271) 959193
 info@estriche-otten.de
 www.estriche-otten.de

Aufheizprotokoll Schnell-Zementestrich RAPID-FLOOR Compound SZ RAPID-FLOOR Ready 4000 Funktionsbeginn ab dem 3. Tag

Auftraggeber: _____

Objekt: _____

Raum: _____ Geschoss: _____

Am _____ wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. _____ cm.

Anforderungen:

Das Funktionsheizen ist im Rahmen der Anforderungen des ZDB, des Zentralverbandes SHK, der Bundesfachgruppe Estrich und Belag und des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik durchzuführen.

Das Funktionsheizen des Zementestrichs, der mit RAPID-FLOOR Compound SZ erstellt wurde, beginnt **3 Tage** nach der Verlegung. Es erfolgt eine tägliche Temperaturerhöhung von 10°C bis die maximale Vorlauftemperatur (max. 55°C) erreicht ist (nach Vorgabe des Planverfassers).

Nach Erreichen der maximalen Vorlauftemperatur wird die Heizung abgestellt und der Estrich soll einen Tag lang auskühlen.

Vor der anschließenden Oberbodenverlegung ist die Bestimmung der Restfeuchte des Estrichs durch den Oberbodenleger erforderlich. Die Messung **muss** ausschließlich mit einem CM-Messgerät erfolgen.

Heizprogramm:

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
3. Tag		keine	+ 25°C	
4. Tag		+ 10°C	+ 35°C	
5. Tag		+ 10°C	+ 45°C	
6. Tag		Heizung aus	abkühlen lassen	
7. Tag		CM-Messung		
8. Tag		Oberbodenverlegung		

Falls die Belegreife nicht erreicht wurde:

- weiterheizen mit maximaler Vorlauftemperatur bis zur Belegreife mit erneuter CM-Feuchtemessung erledigt
- mechanisches Trocknen erledigt

Belegreife wurde erreicht:

- CM-Messung Wert in CM%: _____

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: _____ Datum _____

Unterschrift: _____